

АКТ от 13.11.2015 г.

О промежуточных результатах опытно-промышленных испытаний (ОПИ) блока подготовки пластовой воды «КМСРК-50-1,6» производства ООО «Новые технологии и решения на КНС-0304 УПСВ «Шагирт».

Мы нижеподписавшиеся составили настоящий АКТ в том, что с начала ОПИ (21.09.2015) и на момент составления настоящего АКТа получены следующие результаты:

- Подготовлено воды – 1546 м3;
- Уловлено нефти – 102 литра;
- Отобрано и проанализировано проб воды на содержание нефтепродуктов (вход/выход) – 92/104;
- Отобрано и проанализировано проб воды на содержание ТВЧ (вход/выход) – 47/47.

Отказов оборудования и простоев из-за неполадок в работе за указанный период не было. К контролю за ходом ОПИ привлекались специалисты ПермНИПИнефть. Отмечено, что с 05.11.2015 ОПИ блока проводились параллельно с испытаниями деэмульгатора «РЕКОМ 505В».

В связи с необходимостью проведения регламентных работ и с целью поддержания технической готовности оборудования для продолжения ОПИ на другом объекте ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» блок подготовки воды остановлен в штатном порядке и исправном состоянии в 15-00, 13.11.2015. Срок окончания регламентных работ – 19.11.2015.

Ведущий технолог ЦДНГ-3

Мастер
ООО «Новые технологии и решения»



Юльшев В.Ф.

Иванов А.В.